



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รอบ ๖ เดือน)

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าด

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

# คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลไม้ฝาด ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	๑๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๔๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ค่าปักเสาพาด สายไฟฟ้าแรงต่ำขยายเขตระบบ จำหน่ายในเขต อบต. ไม้ฝาด	ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำขยายเขต ระบบจำหน่ายในเขต อบต. ไม้ฝาด	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๒๕๗,๑๖๐.๘๘	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า ก)	ชดเชยค่างานก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ ต.ค.๖๖ - ก.ย.-๖๗			✓		
๒	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยต่อ (ชุมชนไร่ออก, ชุมชน พิงสวน, ชุมชนห้วยต่อ) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๓๙๔,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อ (ชุมชนโค้งจากลอม) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล	๑,๒๒๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายนายฉ่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๓๖๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝืด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งจ่ากล่อม (ช่วงที่ ๓) ตำบลแม่ฝืด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๒๔,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๖	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฝืด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๒๕๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนต้นเลียบ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๕๖,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๘	โครงการชุดเจาะบ่อบาดล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนยางเจาะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ชุดเจาะบ่อบาดล	๒๕๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสถียร จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านห้วยต๋อน้อย (ชุมชนยางเจาะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสถียร จังหวัดตรัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๑,๒๓๖,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านไม้ฝาด (ชุมชนห้วยหลุมพี) หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสถียร จังหวัดตรัง	ขุดเจาะบ่อบาดล	๒๘๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แฝด (ชุมชนลุงเพ็ชร์) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	ขุดเจาะบ่อบาดาล	๒๕๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านแม่แฝด (ชุมชนห้วยหลุมพี) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๑,๒๐๗,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านปากเมง (ชุมชนเขาช่องจันทร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๑๔,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยคานาค หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอติเตา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเกลือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอติเตา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑๖๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังนกกุง-นายสนั่น (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอติเตา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๑๙๒,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงท่อเมนประปา	๓๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			
๑๘	โครงการบุกเบิกถนน สายนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี	บุกเบิกถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๔๘๒,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผมเดิน (ชุมชนทางเข้ากิ่งคลอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ขุดเจาะบ่อบาดาล	๒๘๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายยาววัด ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลิกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาพุดแค - ท่าหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลิกา จังหวัดตรัง	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๓๑๖,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาหยิม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลิกา จังหวัดตรัง	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ยาว ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๒๑๒,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาต้นงิ้ว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลิกา จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๒๙,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านนาทะเล สายนาต้นจิว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๐๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ	๔๔๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๗	✓				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝาย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสามสัมพันธ์	เด็กเล็กตั้ง ๔ ศูนย์	๒๕,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๒๔,๓๐๓	
๒	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๔ แห่ง	๑๖,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทั้ง ๔ ศูนย์ ๒.คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ ของเด็กเล็ก ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์	๕๑๗,๑๙๖	ต.ค. - ก.ย.๖๗		✓		๒๔๗,๘๖๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๔๐๘,๙๙๕	ต.ค. - ก.ย.๖๗		✓		๘๓๑,๐๑๕	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝาย อำเภอเถิน จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม โรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์	๓๒๕,๙๖๖.๒๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗	✓				
๘	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม โรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.แม่ฝาย จำนวน ๕ โรงเรียน	๑๒๘,๙๔๐.๒๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗	✓				
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านฉางกลาง	๓๘๗,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗	✓			๓๗๐,๗๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านผมเต็ม ตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านผมเต็ม	๓๑๘,๖๐๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗	✓			๑๒๕,๕๕๐	
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยต่อ	๑,๐๘๒,๔๐๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗	✓			๕๐๑,๕๕๖	
๑๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไม้ฝาด	๕๕๒,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗	✓			๒๔๗,๒๐๐	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอเสนาะ จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนหาดปากเมง ตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหาดปากเมง	๑,๐๕๖,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.๖๗		✓		๕๑๑,๕๐๐	
๑๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	อุดหนุนการจัดงานวันเด็กร่วมกับ โรงเรียนบ้านฉางกลาง	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	อุดหนุนการจัดงานวันเด็กร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดแม่แฝด ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	อุดหนุนการจัดงานวันเด็กร่วมกับ โรงเรียนวัดแม่แฝด	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๒. แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ ภายในตำบลแม่แฝด	จัดการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล แม่แฝด	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.-มี.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานซั๊กพระ)	จัดกิจกรรมทางศาสนา	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๗		✓		๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมความรู้ทางศาสนา อิสลาม มีชัยตำบลนางกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางศาสนาอิสลาม	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการอบรมความรู้ทางศาสนา อิสลาม มีชัยตำบลนาทะเล หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางศาสนาอิสลาม	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝาย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนิน การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝืด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการถนนสายสิ่งแวดล้อมดี	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำพื้นที่ สีเขียว การดูแลสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการห้องถิ่นไทย รวบรวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำพื้นที่ สีเขียว การดูแลสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๔	โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฝืด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	โครงการปลูกป่าทดแทนอนุรักษ์หรือ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๒ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปศุ พานุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช รวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เช่น สัตว์ และจุลินทรีย์ ฯลฯ และจัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาตำบล	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

๒. แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณและ คัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ อบรมสร้างจิตสำนึกให้ความรู้แก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการศึกษาอบรมดูงานบริหารจัดการ การขยะมูลฝอย	จัดอบรมศึกษาดูงาน ณ ท้องถิ่นอื่น หรือท้องถิ่นอื่นในต่างจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝืด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฝืด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลีเกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๑. แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรม ตั้งจุดให้บริการและให้ความรู้แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			๔,๑๖๐	
๒	โครงการกิจการ อปพร. และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจการหรืองาน อปพร.	จัดโครงการกิจกรรม อปพร. และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจการหรืองาน อปพร.	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ	ซ้อมแผนเตือนภัยพิบัติ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ซ้อมแผนเตือนภัยพิบัติ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	จัดฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙	อุดหนุนงบประมาณการป้องกัน โรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัย ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องกันป้องกัน	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	อุดหนุนงบประมาณการป้องกันโรคติดต่อ แก่ประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	จัดกิจกรรมอบรมณรงค์แก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่ ตำบลไม้ฝาด	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ผาด อำเภอติโกะ จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	การสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นปะทะเป็นสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เทวราช บรมเทวี พระศรีธรรมาภรณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	สำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นปะทะเป็นสัตว์	๗,๗๔๐	ม.ค.-มี.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๗			✓		
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๑๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภออิเลียม จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอติโกะ จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝ้าย อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๒๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอธัญบุรี จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลไม้ฝาด	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	สนับสนุนงบประมาณให้กับคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลไม้ฝาด	อบรมให้ความรู้แก่สตรีและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลไม้ฝาด	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลีเกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ	อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ อสม. ผู้ดูแลคนพิการในตำบลแม่แฝด มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ อสม. อสบ. ผู้ดูแลคนพิการในตำบลแม่แฝด อย่างน้อย จำนวน ๑ รุ่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชมรม ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.แม่แฝด	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ความรู้ ส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๘๖๔	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝาย อำเภอเถลิง จังหวัดตรัง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝาย โปร่งใส ร่วมใจ ด้านทุจริต	จัดกิจกรรมให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๒	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา	ทำให้ประชาชนมีจิตอาสาและให้บริการ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗			✓		
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฝาย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  
กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ หน่วยงานอื่น	จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จัดอบรมศึกษาดูงาน ณ ท้องถิ่นหรือท้องถิ่น อื่นในต่างจังหวัด	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		
๖	โครงการอบรมด้านวินัยและคุณธรรม จริยธรรม	อบรมเจ้าหน้าที่ อบต. แม่ฝาย	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๒ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ที่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	อุดหนุน อบท.ในพื้นที่ อำเภอเสนา (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท. ระดับอำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		
๘	โครงการจัดทำประชาคมหรือจัดทำ แผนชุมชน	จัดทำประชุมประชาคมหรือจัดทำแผน ชุมชน	๕,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			✓		



## สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

### ข้อเสนอแนะ

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมา ได้นำกิจกรรม แผนงาน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา มาจัดทำแผนดำเนินงาน โดยได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน แต่การนำกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ มีสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีงบประมาณที่จำกัด การดำเนินงาน ได้ยังไม่ครบทุกโครงการ รวมทั้งบางโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่จะต้องจัดทำ และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

๒. โครงการในแผนงานมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๓. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ตรงจุดเท่าที่ควร