



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอสีกา จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิชสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๙๙,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร	๑๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร พาราเคพซีล สายโคกพิบูล ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๙๘,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา เคพซีล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร	๔๙๓,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าที่ระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการซ่อมแซมถนนและทาง ระบายน้ำ สายโคกพิกุล ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๙๔,๐๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ซ่อมแซมถนนและทางระบาย น้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร	๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการบุกเบิกถนน สายนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๒๕๐,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย บุกเบิกถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร	๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าที่ระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๑๐๖,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร	๑๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายฝายนายคล้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๒๘๙,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๒๘๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวล หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๙๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเย็นเย็น (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๔๘,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร	๒๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอียด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๓๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร	๒๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนายฉ่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๓๖๑,๐๐๐	๒๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๓๕๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งจากล่อม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๒๔,๐๐๐	๒ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๑๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวควนนาต หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๙๓,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกลือ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๖๓,๐๐๐	๔ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังนกยูง-นายสนั่น (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๔๒,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๑๘๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าที่ระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการบุกเบิกถนน สายนายสมพงศ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๘๒,๐๐๐	๒๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย บุกเบิกถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายवाद ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาพรุแค - ท่าหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๓๑๖,๐๐๐	๒๓ พ.ศ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๓๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายหิมี หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัด ตรัง	๒๑๒,๐๐๐	๒๓ พ.ศ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๒๑๒,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาต้นจิว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๒๙,๐๐๐	๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๔๑๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง รพ.สต. บ้านฉางหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๙๘,๐๐๐	๑๕ ส.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผนังกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแพเจีนา หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๒๐๙,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร	๑๙๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุโบร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๑๕๓,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๑๓๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต้อ (ชุมชนโค้งจ่ากล่อม) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๔๕,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๐	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต้อน้อย (ชุมชนคอยสัญญาณ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๙๙๘,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๐	๙๙๘,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอย สัญญา) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๔๕,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๒๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านปากเมง (ชุมชนคลองเมง) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๔๕๗,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๔๕๗,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและ ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านฉางกลาง (ชุมชนฉางกลาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๙๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากเมง (ชุมชนบ้านออก) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๔๕,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๒๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านปากเมง (ชุมชนบ้านออก) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๙๙๘,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๗ – ๒ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๐	๙๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยต่อ (ชุมชนบ้าน ห้วยต่อ,วงแหวน ซอย ๒,ชุมชนพืช สวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๓๒,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยต่อ (ชุมชนไร่ออก, ชุมชนพิชสวน,ชุมชนห้วยต่อ) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๓๙๔,๐๐๐	๕ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๓๙๔,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านห้วยต่อ (ชุมชนโค้งจ่ากล่อม) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๑,๒๒๕,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๐	๑,๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชน คอยส์ัญญา) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๕๓,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๐	๒๕๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนต้นเลียบ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๕๖,๐๐๐	๖ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนยางเจาะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๔๑,๐๐๐	๑๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๑๖๒,๐๖๗.๔๘	๗๘,๙๓๒.๕๒	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านห้วยต่อ น้อย (ชุมชนยางเจาะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๑,๒๓๖,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๐	๑,๒๓๖,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไม้ฝาด (ชุมชนห้วยหลุมพี) หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๘๕,๐๐๐	๒ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๒๒๙,๙๙๕.๕๐	๕๕,๐๐๔.๕๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไม้ฝาด (ชุมชนลุงเพ็ญ) หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๔๑,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๐	๒๔๑,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านไม้ฝาด (ชุมชนห้วยหลุมพี) หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๑,๒๐๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๐	๑,๒๐๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านปากเมง (ชุมชนเขาช่องจันทร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๑๑๔,๐๐๐	๗ มี.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๓๕,๐๐๐	๑๐ มี.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงท่อเมนประปา	๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผมเด่น (ชุมชนทางเข้ากลิ้ง กลอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๘๕,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๐	๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านนาทะเล สายนาต้นจิว หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๐๓,๐๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๐๓,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาด เล็ก กำลังการผลิต ๒.๕ ลูกบาศก์ เมตร ต่อชั่วโมง บ้านนาทะเล (ชุมชนทุ่งพุด) หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒,๓๗๐,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ระบบผลิตน้ำประปาขนาด เล็ก	๒,๓๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก กำลังการผลิต ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านห้วยต้อ (น้ำตกอ่างทอง) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒,๓๗๐,๐๐๐	๒๘ พ.ย.๖๗ ๑๑ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ระบบผลิตน้ำประปาขนาด เล็ก	๒,๓๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต้อ (ชุมชนบ้านผู้ใหญ่ศักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๘๕,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ชุดเจาะบ่อบาดาล	๒๓๘,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๕๘,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๕๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนควน ป่าซ่าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๒๘๕,๐๐๐	๑๕ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาล	๐	๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านปากเมง หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๕๕,๐๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๒๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านผมเด็น (ชุมชนทางเข้ากลิ่งกลอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๕๕๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล	๐	๕๕๗,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๙	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน บ้านนาทะเล หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง	๑๙๓,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ ผลตามเป้าหมาย ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน	๑๙๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายในตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๔๘๔,๐๐๐	๒๘ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในตำบลไม้ฝาด ผลตามเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ ได้มาตรฐาน	๔๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๔๔๐,๐๐๐	๒๖ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในตำบลไม้ฝาด ผลตามเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ ได้มาตรฐาน	๔๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๕ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายในตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๔๙๘,๐๐๐	๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในตำบลไม้ฝาด ผลตามเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ ได้มาตรฐาน	๔๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ค่าปักเสา พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำขยายเขต ระบบจำหน่ายในเขต อบต.ไม้ฝาด	๒๕๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้ประชาชนในตำบลมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ผลตามเป้าหมาย -ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายเขตระบบจำหน่าย ในเขต อบต.ไม้ฝาด	๗๙๐,๘๐๓.๔๖	๙,๑๙๖.๕๔	กองช่าง	โอนเพิ่ม (๕๕๐,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสามสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	๒๐ - ๒๗ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๒๔,๓๐๓	๖๙๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๔ ศูนย์ ผลตามเป้าหมาย ๑.ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ ๒.คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์	๖,๖๘๔	๓๑๖	สำนักปลัด	โอนลด (๑๓,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๖ ก.พ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดโครงการส่งเสริมทักษะ วิชาการของเด็กเล็ก ๑ ครั้ง	๑,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	โอนลด (๒๓,๐๐๐)
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๑๗,๑๙๖	๖ ,๑๒,มี.ค. ๒๕๖๗, ๑๗ พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๔ ศูนย์ ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน,จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์,,ค่าเครื่องแบบ, ค่ากิจกรรมผู้เรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์	๓๔๒,๕๐๖	๑๒,๖๙๐	สำนักปลัด	โอนลด (๑๖๒,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๐๘,๙๙๕	๒๖ ต.ค.๒๕๖๖, ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๖, ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗, ๒ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๔ ศูนย์ ผลตามเป้าหมาย -จัดอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๐๘๔,๘๑๕	๒๔,๑๘๐	สำนักปลัด	โอนลด (๓๐๐,๐๐๐)
๖	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นมโรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	๑,๖๓๘,๒๓๓	๘ พ.ย.๒๕๖๖, ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๕ โรงเรียน ผลตามเป้าหมาย -จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นม สำหรับโรงเรียนในเขต พื้นที่ อบต.ไม้ฝาด จำนวน ๕ โรงเรียน	๑,๓๙๗,๓๕๒.๘๐	๒๔๐,๘๘๐.๒๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นมโรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	๔๑๕,๙๐๔	๘ พ.ย.๒๕๖๖, ๑๗ เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๔ ศูนย์ ผลตามเป้าหมาย -จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ ศูนย์	๒๕๑,๘๕๘.๙๑	๑๖๔,๐๔๕.๐๙	สำนักปลัด	
๘	โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	๗๘๗,๖๐๐	๒๕ ต.ค.๒๕๖๖, ๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗, ๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้านฉาง กลาง	๗๒๐,๕๐๐	๖๗,๑๐๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านผมเดิน ตามโครงการอาหารกลางวัน	๓๑๘,๖๐๐	๒๕ ต.ค.๒๕๖๖, ๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗, ๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้านผมเดิน	๒๔๔,๓๕๐	๗๔,๒๕๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการอาหารกลางวัน	๑,๐๘๒,๔๐๐	๒๕ ต.ค.๒๕๖๖, ๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗, ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๗, ๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยต่อ	๙๘๒,๓๐๐	๑๐๐,๑๐๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการอาหารกลางวัน	๕๕๒,๐๐๐	๒๕ ต.ค.๒๕๖๖, ๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗, ๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนวัดไม้ฝาด	๔๙๖,๘๐๐	๕๕,๒๐๐	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการอุดหนุน โรงเรียนหาดปากเมง ตามโครงการอาหารกลางวัน	๑,๐๕๖,๐๐๐	๒๕ ต.ค.๒๕๖๖, ๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗, ๒๘ พ.ค.๒๕๖๗ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนหาดปาก เมง	๙๙๘,๒๐๖	๕๗,๗๙๔	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	๑๕,๐๐๐	๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก ร่วมกับโรงเรียนบ้านฉางกลาง	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	๑๕,๐๐๐	๙ ม.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยต่อ	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการอุดหนุน โรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	๑๐,๐๐๐	๙ ม.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก ร่วมกับโรงเรียนวัดไม้ฝาด	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๒.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ภายในตำบลไม้ฝาด	๕๐๐,๐๐๐	๙ เม.ย.-๘ พ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลไม้ฝาด	๔๑๙,๘๖๔	๑๓๖	สำนักปลัด	โอมลต (๘๐,๐๐๐)
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานชักพระ)	๕๐,๐๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดกิจกรรมทางศาสนา พุทธ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำ พื้นที่สีเขียว การดูแล สิ่งแวดล้อม	๔๓๒	๒,๐๖๘	สำนักปลัด	โอมลต (๗,๕๐๐)
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดอบรมอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๔๓๒	๕๖๘	สำนักปลัด	โอมลต (๙,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค.- ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -สำรวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปาลูกป่าอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรม พืชรวมถึงทรัพยากรชีวภาพ อื่น ๆ เช่นสัตว์และจุลินทรีย์ ฯลฯ และจัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากร กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมนิยม และภูมิปัญญาตำบล	๑๔,๕๓๒	๕๖๘	สำนักปลัด	โอมลต (๕,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๒ บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

๒. แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณและ คัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -กิจกรรมรณรงค์การคัด แยกขยะอบรมสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้แก่ประชาชน	๓,๐๒๔	๖,๙๗๖	สำนักปลัด	โอมลต (๑๐,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๒๘ - ๒๙ ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -ซ้อมแผนเตือนภัยพิบัติ ๑ ครั้ง	๓,๒๓๒	๖๘	สำนักปลัด	โอเมลด (๖,๗๐๐)
๒	โครงการการลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๒๕๖๖, ๙ ม.ค.๒๕๖๗, ๑๑ - ๑๘ ม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดกิจกรรม ตั้งจุดให้บริการ และให้ความรู้แก่ประชาชน	๔,๑๖๐	๓๔๐	สำนักปลัด	โอเมลด (๕,๕๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัย ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัย ไข้เลือดออก	๑,๗๒๘	๘,๒๗๒	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนเรื่องการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี (HIV)	๑,๗๒๘	๘,๒๗๒	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุนงบประมาณการ ป้องกันโรคติดต่อแก่ ประชาชนในพื้นที่	๕,๑๘๔	๔,๘๑๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๑๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดกิจกรรมอบรมณรงค์ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน พื้นที่ตำบลไม้ฝาด	๑,๗๒๘	๘,๒๗๒	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา รี	๔๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน การฉีดเพื่อควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๔,๙๕๕	๑๕,๐๔๕	สำนักปลัด	
๖	การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อยนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗,๗๔๐	๑๙ ก.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๒,๑๓๙	๕,๖๐๑	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลไม้ฝาด	๒๐,๐๐๐	๒๘ ส.ค. - ๑๖ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -อบรมให้ความรู้แก่สตรีและ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลไม้ฝาด	๓๑,๙๙๒	๘	สำนักปลัด	โอเพิ่ม (๑๒,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓,๐๒๔	๖,๙๗๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๗ ก.พ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -ให้ความรู้ ส่งเสริมการ ดำเนินการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๘๖๔	๑๓๖	สำนักปลัด	โอนลด (๙,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๓ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๖๐,๐๐๐	๓๐ เม.ย. - ๑๔ พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ กลุ่มอาชีพผลตาม เป้าหมาย -ส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่ม อาชีพ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม แม่บ้าน	๔๗,๑๙๒	๘๐๘	สำนักปลัด	โอนลด (๑๒,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา	๒๐,๐๐๐	๒๕ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/ปี ผลตามเป้าหมาย -ทำให้ประชาชนมีจิตอาสา และบริการสาธารณะ	๑๗,๐๓๐	๒,๙๗๐	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค. - ๒ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ รายการ ผลตามเป้าหมาย -จัดการเลือกตั้ง	๔๘,๙๐๙.๑๐	๑๐๑,๐๙๐.๙๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม (๕๐,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ๑ ครั้ง ผลตามเป้าหมาย -อุดหนุน อปท.ในพื้นที่อำเภอเสีเกา (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

๑. ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า ชนิด ๑ ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า ๓๘๐ v จำนวน ๒ เครื่อง	๘๒,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในตำบลไม้ฝาด ผลตามเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ ได้มาตรฐาน	๗๘,๙๖๖	๓๔	กองช่าง	โอนลด (๓,๐๐๐)
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ v จำนวน ๘ เครื่อง	๒๒๖,๘๔๐	๑๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ทำให้ประชาชนในตำบลมี ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ผลตามเป้าหมาย ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายเขตระบบจำหน่ายใน เขต อบต.ไม้ฝาด	๒๒๒,๕๖๐	๒๘๐	กองช่าง	โอนลด (๔,๐๐๐)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๑. ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ๑.๕ Hp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เครื่อง	๒๔๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในตำบลไม้ฝาด ผลตามเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ ได้มาตรฐาน	๑๔๔,๐๐๐	-	กองช่าง	โอนลด (๙๖,๐๐๐)