



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือฝงกันคลื่น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคงจำลอ่ม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	-	-	๘ เม.ย.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไร่อก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๒๕๓,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	-	-	๒๐ ก.พ.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหละ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๖๘๗,๐๐๐	๕๑๙,๐๐๐	-	-	๒๕ มี.ย.๖๘
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทวนสัญญาณ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๑๔๔,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๑๘ ก.พ.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือฝงกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ตง.ถ.๘๐-๐๐๑๘ สายหลังสิเกา - ห้วยต่อน้อย ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยต่อน้อย ตำบลแม่แฝด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๑,๕๒๔,๐๐๐	๑,๔๙๖,๐๐๐	-	-	๑๖ ก.ค.๖๘
๖	โครงการบุกเบิกถนน สายนายสมพงศ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๖ มี.ค.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตม้งิ้ว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๘ เม.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ผาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าที่ระบายน้ำ ทำเทียบเรือฝงกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่ทันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	โครงการปรับปรุงโครงสร้างอุโมงค์พื้นฐาน ถนนลาดยางแบบพาราเคพซิล สายหาดปากเมง – สายคูขนานริมหาด ปากเมง หมู่ที่ ๔ บ้านหาดปากเมง ตำบลไผ่ผาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๔,๖๙๖,๐๐๐	๔,๓๕๓,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑๒ มิ.ย.๖๘ ครบสัญญา ๑๐ ต.ค. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงโครงสร้างอุโมงค์พื้นฐาน ถนนลาดยางแบบพาราเคพซิล สายหาดปากเมง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหาดปากเมง ตำบลไผ่ผาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๔๒๘,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑ ก.ค.๖๘ ครบสัญญา ๒๙ ต.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบพาราเคพซิล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๐-๐๐๓๑ สายมาย้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ผาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๒๗ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๒๕ ธ.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าระบายน้ำ ทำเทียบเรือฝั้งกันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหิน – ความหละ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๓๐ ต.ค. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากลัด หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๙๘๐,๐๐๐	๖๙๙,๗๗๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๒๑ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๑๙ พ.ย. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราเคพีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๘๐-๐๐๒๗ สายทุ่งไถ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๑๓๓,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๒๗ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๒๕ ธ.ค. ๖๘
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านฉางกลาง – บางลึก หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๔๓๐,๐๐๐	๓๒๘,๕๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๒๕ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๒๓ ธ.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าระบายน้ำ ทำเทียมเรือผ่นก้นตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสนอง – บ้านนายเจิม หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบพาราเคลพิล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๐-๐๐๔๖ สายนายชวน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยต่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๗๖๓,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๒๘ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๒๖ ธ.ค. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายควนแค หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๔๗๕,๗๐๐	๔๗๒,๕๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑๔ ก.ค.๖๘ ครบสัญญา ๑๒ พ.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผ่นกันตลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทุ่งไผ่กุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๓๔๕,๐๐๐	๓๒๒,๙๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๘ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๗ ต.ค.๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนายสอด หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑๔ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๑๑ ม.ค. ๖๙
๒๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายซอยนิภาภรณ์ ไขยชุมพล หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๓๓๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๘ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๗ ต.ค.๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนางทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๔๐๘,๙๐๐	๔๐๘,๕๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๑๔ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๑๒ พ.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าระบายน้ำ ทำเสียบริเวณนี้กันตลิ่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาต้นเงี้ยว หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	-	-	สัญญาเริ่ม ๘ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๗ ต.ค.๖๘
๒๓	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ตง.ถ.๘๐-๐๐๑๒ สายชุมชนริมหาดปากเมง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลแม่แฝด กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๑,๓๘๘,๐๐๐	๑,๓๘๕,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ค.๖๘
๒๔	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ตง.ถ. ๘๐-๐๐๓ สายหลังสิเกา - บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยต่อน้อย ตำบลแม่แฝด กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๖๕๕ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๘๔๕,๐๐๐	๘๔๓,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าระบายน้ำ ทำเทียบเรือฝงกนถลิ่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลีเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือผ่นกนตลิ่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอุดหนุน สำนักรงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง ค่าปีกลาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายเขตระบบจำหน่ายในเขต อบต.แม่แฝด	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๒๔.๖๘	-	-	๒ ๖.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนบ่อใต้) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	-	-	๒ ก.ย.๖๘
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดลแม่แฝด (ชุมชนสายทวนสัญญา) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	-	✓	๒๘๓,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย		✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านฉางหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	-	-	๑๘ ก.พ.๖๘
๔	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านปากเมง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๙,๕๐๐	-	-	๒๖ ส.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๕	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เต็น หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	-	๒๖ ส.ค.๖๘
๖	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ สายคอยสัญญา หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	สัญญาเริ่ม ๘ ส.ค.๖๘ ครบสัญญา ๗ ต.ค.๖๘
๗	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	๑ ก.ย.๖๘
๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านไม้ฝาด (ชุมชนคลองหินปู) หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๑,๔๐๖,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	-	-	๒ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๓ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๙	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านผมเด่น (ชุมชนหมอมสมเกียรติ) หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๑,๐๗๓,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	-	๒๕ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๕ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	-	-	๒๖ มี.ค.๖๘
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	-	-	๙ มี.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามสัมพันธ์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๘	-	-	๒๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-	-	✓	๑๖,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความ ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๘,๔๘๔	-	-	๓๐ ก.ค.๖๘
๔	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๑๗,๒๓๓	-	-	๒๐ ส.ค.๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๕๘๗,๑๐๕	๓๗๐,๗๐๗	-	-	๒๗ พ.ค.๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑,๔๒๒,๒๒๕	๑,๑๐๑,๐๙๖	-	-	๒๙ ต.ค.๖๗ ๗ ม.ค.๖๘ ๘ พ.ค.๖๘ ๑๖ ก.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่เงิน ที่กินเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๗	โครงการจัดตั้งเจ้าอาวาสเสริมมโรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	✓	-	-	๑,๕๕๘,๑๗๕	๑,๓๗๓,๙๐๓.๔๘	-	-	๒๖ พ.ย.๖๗ ๘ เม.ย.๖๘
๘	โครงการจัดตั้งเจ้าอาวาสเสริมมโรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	✓	-	-	๔๑๙,๘๐๙	๒๖๔,๗๒๒.๔๔	-	-	๒๖ พ.ย.๖๗ ๘ เม.ย.๖๘
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านผาหลวง ตามโครงการอาหารกลางวัน	✓	-	-	๗๐๔,๐๐๐	๖๑๑,๖๐๐	-	-	๒๕ ต.ค.๖๗ ๑๐ ม.ค.๖๘ ๘ พ.ค.๖๘
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านผมเด่น ตามโครงการอาหารกลางวัน	✓	-	-	๒๘๖,๒๐๐	๒๔๗,๐๕๐	-	-	๒๕ ต.ค.๖๗ ๑๐ ม.ค.๖๘ ๘ พ.ค.๖๘
๑๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการอาหารกลางวัน	✓	-	-	๑,๐๑๒,๐๐๐	๙๐๓,๗๓๘	-	-	๒๕ ต.ค.๖๗ ๑๐ ม.ค.๖๘ ๘ พ.ค.๖๘
๑๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการอาหารกลางวัน	✓	-	-	๕๕๒,๐๐๐	๕๐๕,๔๔๐	-	-	๒๕ ต.ค.๖๗ ๑๐ ม.ค.๖๘ ๘ พ.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กักเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนขาดปากแมง ตามโครงการอาหารกลางวัน	✓	-	-	๑,๐๕๖,๐๐๐	๑,๐๑๔,๙๙๒	-	-	๒๕ ต.ค. ๖๗ ๑๐ ม.ค. ๖๘ ๒๖ มี.ค. ๖๘ ๘ พ.ค. ๖๘
๑๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียน บ้านฉางหลวง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๗ ม.ค. ๖๘
๑๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๗ ม.ค. ๖๘
๑๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๗ ม.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีภายใน ตำบลไม้ฝาด	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๖,๗๓๘	-	-	๒๙ เม.ย. ๖๘
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานชักพระ)	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมความรู้ทางศาสนาอิสลาม มัคยิบบ้านฉางกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมความรู้ทางศาสนาอิสลาม มัคยิบบ้านนาหละ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการถนนสวยสิ่งแวดล้อมดี	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๖,๓๕๗	-	-	๑๐ ก.ย.๖๘
๓	โครงการท่องเที่ยวถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๓,๕๕๗	-	-	๕ ก.ย.๖๘
๔	โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์หรือ รักษาสภาพแวดล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน ยกลีก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๔๒	-	๒ ก.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการรณรงค์การลดปริมาณและ คัดแยกขยะ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	-	-	๖ ก.ค.๖๘
๒	โครงการศึกษาอบรมดูงานบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	-	-	๑๒ ก.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีเลกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการกิจการ อปพร. และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจการหรืองาน อปพร.	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๕,๒๓๒	-	-	๑๔ ส.ค.๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีเลกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๖๕๗	-	-	๓๑ ก.ค.๖๘
๓	โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๐	-	-	๑ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๐	-	-	๑ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๖,๙๓๑	-	-	๑ เม.ย.๖๘
๗	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะแจ่มองค์ท่านเจ้าพ่อเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๙,๖๘๔	-	-	๘ เม.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่ทันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ค์ฉันทน์ วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๗,๓๔๐	๑,๑๕๔	-	-	๘ เม.ย. ๖๘
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลิกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีดา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอฮิลีเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๓๒	-	-	๒๘ เม.ย. ๖๘
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่แฝด	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๙๕	-	-	๓-๔ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๑	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีดา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	๗๔,๔๐๐	-	-	๘ เม.ย. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๙,๙๑๒	-	-	๖ - ๗ พ.ค. ๖๘ ๘ - ๙ พ.ค. ๖๘
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๒	-	-	๑ - ๒ ก.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด ไปรังไรร่วมใจ ด้านทุจริต	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๖๐	-	-	๒๖ พ.ย.๖๗
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๖	-	-	๑๗ ก.ค.๖๘
๖	โครงการอบรมด้านวินัยและคุณธรรมจริยธรรม	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๗,๘๒๒	-	-	๒๕ ส.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๙ เม.ย.๖๘
๘	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด อำเภอสีดา จังหวัดตรัง

ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า ชนิด ๑ ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า ๓๘๐ v จำนวน ๒ เครื่อง	✓	-	-	๘๒,๐๐๐	๗๘,๙๖๖	-	-	๒๐ มี.ค.๖๘
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ v จำนวน ๘ เครื่อง	✓	-	-	๒๒๖,๘๔๐	๒๒๒,๕๖๐	-	-	๒๐ มี.ค.๖๘
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) ๑.๕ Hp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เครื่อง	✓	-	-	๑๘๔,๐๐๐	๑๗๑,๒๐๐	-	-	๒๐ มี.ค.๖๘

.....
(นางสาวสุภาพร สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.....
(นายมงกุฎ คงเพ็ญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

.....

.....
(นางสาววรรณิ์ ตูเลเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด

.....
(นายสมนึก เปลี่ยนนง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด

