

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 57		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	ปัญหา และอุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากเมง-เตาถ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	สอบราคา	1,410,000	1,404,000.-	/		6,000.-		
2	โครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกอ่างทอง- พิชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	1,009,000	1,006,000.-	/		3,000.-		
3	โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	147,000	146,600.-	/		400.-		
4	โครงการปรับปรุงถนนสายเขาช่องจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	1,036,000	1,033,800.-	/		2,200.-		

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 57		ประหยังบประมาณ (บาท)	ปัญหา และอุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
5	โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	366,000	365,100.-	/		900.-		
6	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่-ห้วยปริง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	510,000	508,800.-	/		1,200.-		
7	โครงการปรับปรุงถนนสายต้นเรียนจาก สามแยกห้วยสาย-บ้านนายสุนันท์ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	611,000	609,500.-	/		1,500.-		
8	โครงการปรับปรุงถนนสายนาต้นนิ้ว-นาพรุแค หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	679,000	677,500.-	/		1,500.-		
9	โครงการปรับปรุงถนนสายนาพรุแค หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	อิเล็กทรอนิกส์	816,000	814,800.-	/		1,200.-		

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 57		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	ปัญหา และอุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
10	โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทะเล จำนวน 122 รายการ	สอบราคา	107,100	80,534.-	/		26,566.-		
11	โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง จำนวน 110 รายการ	สอบราคา	144,500	105,642.75	/		38,857.25		
12	โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางกลาง จำนวน 97 รายการ	สอบราคา	83,300	59,191	/		24,109.00		
13	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557	ตกลงราคา	236,569.06	236,569.06		/	-		
14	โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ จำนวน 142 รายการ	สอบราคา	217,600	165,999.-	/		51,601.00		

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 57		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	ปัญหา และอุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
15	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	อิเล็กทรอนิกส์	2,190,000	2,180,000-	/		10,000.00		
16	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับช่วงเปิด-ปิดเทอม	สอบราคา	754,272.38	754,272.38		/	-		
รวม			10,317,341	1,155,675.19			124,567.25		